

(報告)

主 要 懸 案 報 告

중 합 건 설 본 부 소 관

1. 孤山國道 擴張

- 區 間：南部停留場↔市境界
- 規 模：道路擴張 幅 18-35→
50m 延長 6,400m
- 事業費：107,940 百萬 원 (工事費
29,557 補償費 78,383)
- ※ 既投資 15,502 '93投資 17,256
向後投資 75,182
- 期 間：'91. 9~'95. 12

〈'92實績〉—— 進度 14%

☐ 市境界↔時至宅地開發地區間
(1,100m)

○ 土地 125筆中 112筆(91%) 吳
支障物 62件中 58件 協議買收

- '92. 10~12 沙月橋 擴張部 및
上水道 源水管路 施工中
(1,800%)

〈'93計劃〉 —— 目標 30%

□ 市境界↔時至宅地開發地區間
(1,100m)

- '93. 3 土地 等의 買收 完了

- '93. 6~12 沙月橋 擴張, 雲門
댐系統 上水道 源水管路 埋設
工事完了

□ 時至宅地開發地區↔時至橋(220m)

- '93. 2~8 土地等의 協議買收

- '93. 12 時至橋 및 道路擴張
完了

□ 담터고개 切土(420m)

- '93. 2~12 切開地編入 土地等
의 協議買收 및 切土 完了

〈問題点 및 對策〉

- 慶山市 玉山地區(4,500世帶), 時
至地區(9,010世帶) '94竣工·入住
豫定 및 安心方向 地下鐵1號線
着工等으로 交通滯症 深化豫想

⇒ '94까지 早期完了(工期短縮), 事
業費 75,182百萬元 確保

.....